

Số: /QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ nối đường cao tốc
Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, thuộc đại phận tỉnh
Hưng Yên và Hà Nam**

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Luật số
62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ về đầu tư xây dựng cơ bản: Số 15/2021/NĐ-
CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số
64/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 11/2010/NĐ-CP; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số
nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số
37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một
số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch
đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc
giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021;*

*Căn cứ Văn bản số 107/BGTVT-KHĐT ngày 06/01/2021 của Bộ Giao thông
vận tải về việc cho phép giao kế hoạch năm 2021 với các dự án bố trí vốn quá thời
gian quy định không thể hoàn thành ngay năm 2021;*

*Căn cứ Văn bản số 1577/VPCP-KTTH ngày 11/3/2021 của Văn phòng Chính
phủ về việc giao kế hoạch năm 2021 cho các dự án bố trí vốn quá thời gian quy định,
không thể hoàn thành ngay trong năm 2021;*

*Căn cứ Quyết định số 302/QĐ-BGTVT ngày 22/02/2011 của Bộ Giao thông vận
tải phê duyệt Dự án tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với
đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình;*

*Căn cứ Quyết định số 3744/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ Giao thông
vận tải phê duyệt điều chỉnh dự án tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải
Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình;*

*Căn cứ Quyết định số 2865/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2018 của Bộ Giao thông
vận tải phê duyệt điều chỉnh dự án tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải
Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình;*

Xét Tờ trình số 680/TTr-SGTVT ngày 29/3/2021 kèm theo báo cáo giám sát,

đánh giá điều chỉnh dự án đầu tư số 738/BC-SGTVT ngày 06/04/2021, báo cáo thẩm định nội bộ số 689/BC-SGTVT ngày 29/03/2021 của Sở GTVT Hưng Yên và Tờ trình số 447/TTr-SGTVT ngày 29/3/2021, kèm theo báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư số 461/BC-SGTVT ngày 02/4/2021 và báo cáo thẩm định nội bộ số 460/BC-SGTVT ngày 02/04/2021 của Sở GTVT Hà Nam; Văn bản số 278/KHĐT ngày 02/4/2021 và Văn bản số 293/KHĐT ngày 07/04/2021 của Vụ Kế hoạch - Đầu tư;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý XD&CL CTGT tại Báo cáo kết quả thẩm định số 846/CQLXD-DAĐT1 ngày 15/4/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên và Hà Nam với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện giai đoạn 2 của dự án đến năm 2023.

2. Nguồn vốn: Giai đoạn 1: Giữ nguyên theo Quyết định 2865/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2018 của Bộ GTVT; Giai đoạn 2: Trong phạm vi nguồn vốn được Thủ tướng chính phủ giao năm 2021 và dự kiến kế hoạch đầu tư giai đoạn 2021-2025 của Bộ GTVT.

3. Các nội dung khác giữ nguyên theo các Quyết định của Bộ GTVT: số 2865/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2018, số 3744/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2015 và số 302/QĐ-BGTVT ngày 22/02/2011.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Sở Giao thông vận tải Hưng Yên và Sở Giao thông vận tải Hà Nam có trách nhiệm:

- Thực hiện đầy đủ các nội dung nêu tại Báo cáo thẩm định số 846/CQLXD-DAĐT1 ngày 15/4/2021 của Cục Quản lý XD&CL CTGT.

- Kiểm tra, rà soát trình tự, thủ tục, quá trình thực hiện dự án, đảm bảo chặt chẽ theo quy định, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

- Kiểm tra, rà soát, báo cáo Bộ GTVT điều chỉnh tổng mức đầu tư (nếu có) và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án cho phù hợp, tuân thủ quy định.

- Phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư tiểu dự án GPMB, kiểm tra, rà soát quá trình thực hiện công tác GPMB, giải quyết các thủ tục cần thiết để thanh, quyết toán tuân thủ quy định.

- Rà soát hồ sơ thiết kế giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của dự án, tránh trùng lặp khối lượng giữa 2 giai đoạn, tổ chức nghiệm thu giai đoạn 1 của dự án, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

- Chỉ đạo tư vấn thiết kế rà soát cập nhật bổ sung, điều chỉnh danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho dự án (nếu có), trình Bộ GTVT phê duyệt điều chỉnh, cho phù hợp, tuân thủ quy định.

- Thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư trong quá trình thực hiện Dự án theo quy định hiện hành, kịp thời báo cáo về Bộ GTVT các vướng mắc phát sinh (nếu có) để xem xét, giải quyết.

- Quản lý chặt chẽ các chi phí của dự án, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư đã được Bộ GTVT phê duyệt.

Điều 3. Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch Đầu tư, Tài chính; Cục trưởng Cục Quản lý XD&CL CTGT; Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đơn vị liên quan (chủ đầu tư sao gửi);
- Lưu: VT, CQLXD (3). *PhongNH*

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Ngọc Đông